Отчет о реализации инициативного проекта

1.	Наименование	проекта:
----	--------------	----------

<u>Ограждение православного кладбища в п. Бурлыкский Беляевского района Оренбургской области</u>

(Наименование инициативного проекта в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе)

- 2. Место реализации инициативного проекта:
- 2.1. Городской округ (муниципальный район):

Беляевский район

	_	-		
′)′)		[осел	TATE	TTO!
L.L.			ιсн	иc.

Бурлыкский сельсовет

2.3. Населенный пункт:

Бурлыкский____

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица

		1			Таолица
№ п/п	Виды источников	Певоначаль- ный план	Факт	Отклоне- ние	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет городского округа (поселения)	160534,96	159 999,13	535,83	Оплата по факту вы- полнения работ
2.	Население (безвозмездные поступления от жителей)	108749,96	108386,99	362,97	Оплата по факту вы- полнения работ
3.	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	108749,96	108386,98	362,97	Оплата по факту вы- полнения работ
4.	Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из				

№ п/п	Виды источников	Певоначаль- ный план	Факт	Отклоне- ние	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
	реализации социально значимых мероприятий				
5.	Субсидии из областного бюд- жета на софинансирование инициативного проекта	1087499,63	1083869,85	3629,78	Оплата по факту вы- полнения работ
	Итого	1645534,51	1640642,95	4891,55	Оплата по факту вы- полнения работ

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации инициативного проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

Население участвовало в демонтаже старого ограждения и уборке мусора после выполнения работ по ограждению кладбища

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

ИП Данилов Владимир Юрьевич, ИП Илященко Алексей Александрович

- 5. Сроки реализации проекта:
- 5.1. Дата начала реализации проекта: « <u>15</u> » <u>июня</u> <u>2024</u> года
- 5.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: « 01 » ноября _____ 2024 года
- 7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;

трудности с отбором подрядчика;

недобросовестный подрядчик;

недостаточно времени для качественного выполнения работ;

неблагоприятные погодные условия;

несвоевременная поставка закупленного оборудования;

трудности с отбором строительного надзора;

низкое качество строительного надзора;

прочее

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации инициативного проекта.

Глава администрации городского округа (поселения)

Черепаха Виктор Александрович

(Ф.И.О. полностью)

Дата: « <u>23</u> » <u>декабря</u> 202<u>4</u> года



Ограждение православного кладбища в п. Бурлыкский Беляевского района Оренбургской области

Фото до начала работ





Фото после проведения работ



