

Отчет
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:

Ограждение кладбища в п. Новоорловка Беляевского района Оренбургской области

(Наименование инициативного проекта в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе)

2. Место реализации инициативного проекта:

2.1. Городской округ (муниципальный район):

Беляевский район

2.2. Поселение:

Бурлыкский сельсовет

2.3. Населенный пункт:

Новоорловка

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица

№ п/п	Виды источников	Певоначальный план	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Бюджет городского округа (поселения)	82552,49	82552,49		
2.	Население (безвозмездные поступления от жителей)	53999,99	53999,99		
3.	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)	53999,99	53999,99		
4.	Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий				

№ п/п	Виды источников	Певоначальный план	Факт	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
5.	Субсидии из областного бюджета на софинансирование инициативного проекта	539279,91	539279,91		
	Итого	729832,38	729832,38		

4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации инициативного проекта в неденежной форме:

4.1. Население:

Население участвовало в демонтаже старого ограждения и уборке мусора после выполнения работ по ограждению кладбища

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:

ИП Лукьянчиков Вячеслав Викторович

5. Сроки реализации проекта:

5.1. Дата начала реализации проекта: « 15 » июня 2024 года

5.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: « 04 » октября 2024 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации;
 трудности с отбором подрядчика;
недобросовестный подрядчик;
 недостаточно времени для качественного выполнения работ;
 неблагоприятные погодные условия;
 несвоевременная поставка закупленного оборудования;
 трудности с отбором строительного надзора;
 низкое качество строительного надзора;
 прочее _____

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации инициативного проекта.

Глава администрации городского округа (поселения)

Черепаша Виктор Александрович
 (Ф.И.О. полностью)

Дата: « 23 » декабря 2024 года



Ограждение кладбища в п. Новоорловка Беляевского района Оренбургской области

Фото до начала работ



Фото после выполнения работ